

<b>Checklist installatie warmtepompen EHS mono R290 Plus</b>					
werfadres:		projectnaam:	Gemeente:	postcode:	Datum: / / Straat: huis nr.:
Installateur:					
<b>Type installatie</b>					
Aantal zones, gemengd, niet-gemengd					Specificeer
<b>Documentatie doorgenomen</b>					
Safety leaflet/veiligheidsgids					Check
Quick installation guide					Check
<b>Diameters van de CV leidingen bij delta T van 5C° zijn als volgt geïnstalleerd</b>					
Vermogen buitenunit 5 KW koper diameter 28 geïsoleerd of alupex 32 geïsoleerd					Check
Vermogen buitenunit 8 KW koper diameter 35 geïsoleerd, alu pex diameter 40 geïsoleerd					Check
Vermogen buitenunit 12 KW koper diameter 35 geïsoleerd, alu pex diameter 40 geïsoleerd					Check
Vermogen buitenunit 16 KW koper diameter 42 geïsoleerd, alu pex diameter 50 geïsoleerd					Check
Ander					Specificeer (vermogen buitenunit/type en diameter buismateriaal)
<b>Componenten geïnstalleerd voor een goed werking van het CV gedeelte van de installatie</b>					
Afsluitkraan water outlet buitenunit 1"					Check
Afsluitkraan water inlet buitenunit 1" (geleverd bij de buitenunit)					Check
antivries beveiliging voorzien dmv antivrieskleppen of een glycol oplossing					Check
Ontluchter (oa. Microbel ontluchter of andere)					Check
Magnetische vuilafscheider retour					Check
overdrukventiel 3 bar CV					Check
vulset					Check
Expansievat CV					Check
Buffervat CV (conform Quick installation guide)					Check
<b>Sanitaire leidingen en andere componenten voor een goede werking van de installatie</b>					
Veiligheidsgroep					Check
Expansievat SWW					Optioneel
Terugslagklep aanwezig belgaqua gekeurd					Check
staan alle bovengenoemde componenten in de juiste volgorde: vertrekkend vanaf de waterteller: eerst een afsluitkraan dan de terugslagklep, vervolgens de veiligheidsgroep en dan eventueel het sanitaire expantievat.					Check
<b>Afzekeringswaarden en kabeldoorsnedes</b>					
kabel buiten unit en het elektrisch verdeelbord 5KW 3G2,5mm <sup>2</sup> - zekering 20A C/D curve 230 V mono					Check
kabel buiten unit en het elektrisch verdeelbord 8KW 3G4mm <sup>2</sup> - zekering 25A C/D curve 230 V mono					Check
kabel buiten unit en het elektrisch verdeelbord 12KW 3G6mm <sup>2</sup> - zekering 32A C/D curve 230 V mono					Check
kabel buiten unit en het elektrisch verdeelbord 16KW 3G6mm <sup>2</sup> - zekering 32A C/D curve 230 V mono					Check
kabel buiten unit en het elektrisch verdeelbord 8 KW tot 16 KW 5G2,5mm <sup>2</sup> - zekering 20A C/D curve 400 V 3 fase +N					Check
Thermostaat kabel afgeschermd type Liycy 2G0,75mm <sup>2</sup>					Check
<b>opstelling van de buitengroep</b>					
Conform quick installation guide					Check